

## Szakmai beszámoló

### Tiszapüspöki Általános Iskola sportpálya felújítása és fedése

Okiratszám: BM/18536-2/2025

#### Előzmények:

A Karcagi Tankerületi Központ 2025. július 25-én támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium felé a Tiszapüspöki Általános Iskola sportpályája rekortán burkolattal történő felújítása és alumínium vázas sátorral történő lefedésére annak érdekében, hogy a mindennapos testnevelés feltételei biztosítottak legyenek a köznevelési intézmény számára.

A Belügyminisztérium a kérelmet pozitív elbírálásban részesítette, és bruttó 302.361.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a projekt megvalósítására.

#### A projekt adatai:

- megnevezés: A Tiszapüspöki Általános Iskolában található sportpálya felújítása és fedése
- elnyert támogatás: bruttó 302.361.000 Ft
- megvalósítás időszaka: 2025.08.01 – 2025.12.19
- támogatás felhasználásának határideje: 2025.12.22
- felhasznált támogatás: bruttó 302.361.000 Ft
- megvalósításban részt vevők:
  - o kedvezményezett, lebonyolító: Karcagi Tankerületi Központ
  - o vagyongazdálkodó: Magyarországi Román Országos Önkormányzata
  - o ingatlanulajdonos: Tiszapüspöki Községi Önkormányzat
  - o kivitelező: Termika Épületgépészeti Kft. illetve Graboplan Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Kft.
  - o műszaki ellenőr: Lengyel Barnabás Mihály egyéni vállalkozó

#### Megvalósult beruházás:

- o GRABOPLAN Kft. kivitelezésében:
  - alumínium vázas sátorszerkezet kialakítása külső-belső ponyvával, hőszigetelt ajtó beépítéssel, összekötő alumínium szerkezetű folyosó kialakítása egyszerű ponyvázattal, kettő db ajtóval
  - Sátor világítása LED (IP65) fényvetőkkel az alumínium szerkezetre rögzítve, biztonsági-és irányfények elhelyezésével, kiépítésével.
  - Villámvédelem kiépítése
  - Sátor fűtésének kiépítése és szerelése LP200 CMT típusú légkezelő berendezéssel, kiegészítőkkal teljesen (kémény, hágcso, PVC csatorna).
- o Termika Kft. kivitelezésében:
  - sportpálya felújítás rekortán burkolattal
  - mellette közlekedő járda kialakítás

- áram és gáz kiépítése a sátorszerkezethez illetve a légkezelő berendezéshez
- a közlekedő folyosó térkövezése
- kültéri világítás kiépítése az iskola és a tornaterem közötti gyalogos szakaszon.
- az iskolaépület udvari ajtajának cseréje tűzgátló ajtóra
- sátorszerkezetről lezúduló esővíz elvezetésének kiépítése (Fedett sportfolyóka építése, beton ágyazatba, szikkasztó árokba kötve)
- 30 db, 5 évesnél idősebb fa ültetése
- tereprendezés: az épület tengerszint magasságának kialakításához szükséges földmunka a kapcsolódó anyagokkal és a munkagépek költségével együtt
- Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
- Belsőtéri mesterséges megvilágítás mérése, jegyzőkönyv készítése
- Kábel és vezetékhalózatok szigetelésmérése, jegyzőkönyv készítése
- Villamos berendezések első ellenőrzése, felülvizsgálata, jegyzőkönyv készítése
- parkoló kiépítése, rajta akadálymentes parkoló felfestése
- sátorszerkezeten belül:
  - vonalfestés (kézilabda, kosárlabda, röplabda pálya)
  - 2 focikapu telepítése
  - 2 kosárlabda palánk telepítése
  - Kombinált oszlophoz talajhüvely és oszlop telepítése röplabda pályához és tenispályához + háló
  - 8 db bordásfal telepítése
  - 3 db mászókötel telepítése

Beszerzett sporteszközök:

Termék megnevezés	Mennyiség
Tornapad 4m	4
Tornaszámoly	10
Dobbantó	2
Tornaszőnyeg PVC huzatban 200x100x10 cm	20
Magasugró domb 300x140x30cm	2
Tornaszekrény 5 részes	2
Magasugró lécz + állvány (pár)	1
Mobil beltéri kosárállvány iskolai gyakorló kivitel, ellensúlyos, állítható	2
Teniszháló	1
Röplabdaháló	1
Röplabdaháló, verseny, Mondial Extra olasz, antennatokkal	1
Gumi dobólabda 100gr	20
Hipersoft kidobólabda, 18 cm, 120 g	10
Soccerball College white-black Nr. 4	10

TOP GRYPY No.5 - kosárlabda	6
TOP GRYPY No.6 - kosárlabda	6
Tradition Kosárlabda No. 7	6
Kézilabda - supersoft No.1	10
Kézilabda supersoft 2 méret	10
Röplabda supersoft (250 gr, 20,7 cm)	10
Röplabda kogelán 20,7 cm átmérő	10
Pöttyös labda 15 cm	15
Fújható játéklabda átmérő: 15 cm	15
Sulifoci gumilabda - 18 cm	5
Pöttyös labda 30 cm	10
Gimnasztikai labda, 95 cm	4
Sűrű szövésű labdatartó háló (5-7 labdához)	1
Labdatartó zsák (12 - 15 db labdához)	10
Jelölő bója - műanyag, 48 cm	60
4 személyes tollaslabda szett	2
Ugrókötel - fonatolt - 2,5 méter	15
Hulahopp karika - 65 cm	10
Hulahopp karika - 75 cm	10
Hulahopp karika - 90 cm	10
Koordinációs létra - 3 méteres	4
Gát - több szintes	3
Megkülönböztető mez - mesh. Méret: 2 db S, 2 db M, 2 db L, 2 db XL	8
Gimnasztikai labda ( fitball ) 65 cm	15
Gimnasztikai labda ( fitball ) 85 cm	15
TRX Move + 6 letölthető edzés (6 eszköz, 6 edzés, útmutató, táska)	1
Egyensúlyozó korong	10
Neoprén kézi súlyzó 1 KG	40
Egyensúlyozó párna	20
Táska 30 db babzsákkal töltve (30 db 8 x 14 cm-es színes babzsákokból álló táska.)	1
Erősítő gumiszalag 150 cm (15 cm széles)	30
Tüskés masszázslabda - 8cm	20
Fa egyensúlyozó deszka csúszásmentes rátéttel (Mérete: 45×29,5×1,5 cm, összeszerelve: 45×29,5×9,5 cm)	6
Mobil hangosítás	1
Eredményjelző tábla	1
Egyensúlyozó félgömb	5

#### Járulékos költségek bemutatása:

- közbeszerzési díjak: A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó költségek: felelős akkreditált közbeszerzési szakértő díja, hirdetményellenőrzési díjak, EKR rendszerhasználati díj.

- áramfejlesztés költségei: Az iskolában meglévő áram erőssége nem volt elegendő a sátor elektromos ellátásához, így szükséges volt a teljesítménybővítés, illetve ehhez kapcsolódóan a mérőszekrény szabványosítása és a méretlen vezeték cseréje.
- műszaki tervezés költsége: kiviteli tervek készítésének költsége, mely alapján megvalósult a beruházás
- műszaki ellenőrzés költsége: a megvalósítás során a megrendelő képviselőjében eljáró, műszaki felügyeletet ellátó műszaki ellenőr költsége

#### Beruházás utóélete:

A projekt lebonyolítására megkötött együttműködési megállapodás és a támogatói okirat rendelkezései értelmében a létrejött beruházás átadásra kerül a fenntartói feladatokat ellátó vagyonkezelő részére azzal, hogy a tulajdonjog az ingatlantulajdonos helyi önkormányzatot illeti meg. A projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztés kizárólag köznevelési célra használható fel, a Vagyonkezelő fenntartásában működő Tiszapüspöki Általános Iskola által.

#### Összefoglalás:

A megvalósított beruházás lehetővé teszi, hogy a Tiszapüspöki Általános Iskola tanulói megfelelő infrastrukturális körülmények között sportolhassanak, a mindennapos testneveléshez valamennyi tanuló számára biztosítja az elvárható helyszínt és eszközöket.

A fenti beszámolót a Karcagi Tankerületi Központ, mint a pályázat lebonyolítója bocsájtotta rendelkezésemre.

A fentiek kiegészítése képpen az alábbi kiegészítést teszem.

Jelenleg folynak a kivitelező által szerződésben vállalt garanciális javítási munkálatok. Ebből adódóan a sátoztornatermet még nem tudtuk használatba venni. A próbafűtések során nagyságrendi energia felhasználási mérést tettünk. A jelenlegi időjárási viszonyok között történt mérések eredménye alapján intézményünk költségvetéséhez mérten nagyon magas üzemeltetési költséget számoltunk ki. A sátor üzemeltetése veszélyezteti az iskola működését anyagi szempontból a jelenlegi pénzügyi keretek között.

Tiszapüspöki, 2026.01.19.

  
.....  
Oravecz Tivadar  
igazgató

